


(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	화성산업주식회사 동대구역 센텀 화성 파크드림		②성명(대표자)	이 종 원, 최 진 업			
	주 소	대구광역시 동구 신암동 139-69번지 일원 (전화번호 : 053-760-3760)						
	공동주택 현황	세대별 규모						
		공급세대	39 TYPE	49 TYPE	59 TYPE	75 TYPE		
			64 세대	32 세대	287 세대	348 세대		
		1458 세대	84A TYPE	84B TYPE	111 TYPE			
			267 세대	406 세대	54 세대			
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 		등 록 번 호	송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호 : 02-556-6929)						

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	3/14~3/17 (13:44~15:49)	거실중앙부 (101-804)	정남향	1.8	929.0	18.2	119.9	54.8	37.7	밀폐	141.5
										환기	74.4
(1 hr)											
2지점	3/14~3/17 (13:34~14:38)	거실중앙부 (102-205)	남동향	0.9	677.1	43.6	51.1	29.0	30.1	밀폐	86.3
										환기	40.3
-											
3지점	3/14~3/17 (13:45~15:40)	거실중앙부 (103-703)	남동향	1.1	963.8	12.1	126.6	57.9	42.5	밀폐	99.2
										환기	56.2
-											
4지점	3/14~3/17 (13:31~16:12)	거실중앙부 (104-1305)	남동향	1.0	975.5	26.4	126.4	57.2	41.8	밀폐	80.5
										환기	39.0
-											
5지점	3/14~3/17 (13:49~16:38)	거실중앙부 (106-1304)	정남향	0.6	820.0	16.3	31.8	23.5	20.6	밀폐	102.9
										환기	35.5
-											

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 03 월 21 일


제출자 화성산업주식회사 동대구역 센텀 화성 파크드림 현장

현장대리인 강 국 한 (서명 또는 인)



대구광역시 동구청장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	화성산업주식회사 동대구역 센텀 화성 파크드림	②성명(대표자)	이 종 원, 최 진 업		
	주 소	대구광역시 동구 신암동 139-69번지 일원 (전화번호 : 053-760-3760)				
공 동 주 택 현 황	공급세대	세대별 규모				
		39 TYPE	49 TYPE	59 TYPE	75 TYPE	
	1458 세대	64 세대	32 세대	287 세대	348 세대	
		84A TYPE	84B TYPE	111 TYPE		
	267 세대	406 세대	54 세대			
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 	등 록 번 호	송파 제3호		
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호 : 02-556-6929)				


공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
6지점	3/14~3/17 (14:06~15:34)	거실중앙부 (107-805)	남동향	2.2	394.1	9.6	132.4	63.1	23.2	밀폐	111.8
										환기	58.9
7지점	3/14~3/17 (15:31~16:42)	거실중앙부 (108-202)	정남향	0.8	649.3	14.6	19.5	16.7	15.6	밀폐	129.4
										환기	36.2
8지점	3/14~3/17 (13:55~16:01)	거실중앙부 (110-204)	정남향	1.9	898.9	19.7	103.0	54.2	39.7	밀폐	101.6
										환기	33.9
9지점	3/14~3/17 (14:06~16:28)	거실중앙부 (111-1103)	정남향	1.5	975.9	17.6	89.9	52.4	24.0	밀폐	110.7
										환기	52.3
10지점	3/14~3/17 (15:19~16:59)	거실중앙부 (112-204)	정남향	1.4	978.2	30.0	47.0	39.2	37.5	밀폐	132.9
										환기	32.6

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.


2024 년 03 월 21 일

제출자 화성산업주식회사 동대구역 센텀 화성 파크드림 현장

현장대리인 강 국 한 (서명 또는 인) 

대구광역시 동구청장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	화성산업주식회사 동대구역 센텀 화성 파크드림		②성명(대표자)	이 종 원, 최 진 업	
	주 소	대구광역시 동구 신암동 139-69번지 일원 (전화번호:053-760-3760)				
공 동 주 택 현 황	공급세대	세대별 규모				
		39 TYPE	49 TYPE	59 TYPE	75 TYPE	
	1458 세대	64 세대	32 세대	287 세대	348 세대	
		84A TYPE	84B TYPE	111 TYPE		
	267 세대	406 세대	54 세대			
측 정 자	상 호	상록환경위생주 		등 록 번 호	승파 제3호	
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)				

공동주택 공기질 측정결과(단위:µg/m³ 또는 Bq/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
11지점	3/14~3/17 (13:42~15:45)	거실중앙부 (113-801)	남서향	0.7	769.9	26.1	74.3	29.5	24.5	밀폐	147.6
										환기	54.3
12지점	3/14~3/17 (13:31~14:38)	거실중앙부 (114-1402)	정남향	0.7	842.7	27.8	72.5	24.3	129.9	밀폐	139.2
										환기	63.7
13지점	3/14~3/17 (14:48~16:09)	거실중앙부 (115-202)	남서향	0.9	677.6	18.8	52.2	29.9	30.5	밀폐	141.0
										환기	34.6
14지점	3/14~3/17 (16:40~15:57)	거실중앙부 (116-701)	남서향	0.6	924.8	21.0	63.0	22.3	26.1	밀폐	134.4
										환기	65.4
15지점	3/14~3/17 (17:15~16:51)	거실중앙부 (116-805)	남동향	0.6	955.9	30.5	46.4	18.3	27.3	밀폐	139.4
										환기	71.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 03 월 21 일


제출자 화성산업주식회사 동대구역 센텀 화성 파크드림 현장

현장대리인 강 국 한 (서명 또는 인)



대구광역시 동구청장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	화성산업주식회사 동대구역 센텀 화성 파크드림		②성명(대표자)	이 종 원, 최 진 업	
	주 소	대구광역시 동구 신암동 139-69번지 일원 (전화번호 : 053-760-3760)				
공 동 주 택 현 황	공급세대	세대별 규모				
		39 TYPE	49 TYPE	59 TYPE	75 TYPE	
	1458 세대	64 세대	32 세대	287 세대	348 세대	
		84A TYPE	84B TYPE	111 TYPE		
		267 세대	406 세대	54 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 		등 록 번 호	송파 제3호	
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호 : 02-556-6929)				

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
16지점	3/14~3/17 (15:57~16:05)	거실중앙부 (117-1302)	남서향	1.0	984.5	27.6	122.0	55.2	41.0	밀폐 145.4 환기 58.0
										-
평 균				1.1	838.6	22.5	79.9	39.2	37.0	밀폐 121.5 환기 50.4 (1 hr)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 03 월 21 일

제출자 화성산업주식회사 동대구역 센텀 화성 파크드림 현장
현장대리인 강 국 한 (서명 또는 인)



대구광역시 동구청장 귀하